

Erneuerung der Trinkwasserleitung im Abschnitt Plau-Quetzin im Zuge des Neubaus eines fahrbahnbegleitenden Radweges an der B 103

Amtverwaltungsvereinbarung zwischen dem Straßenbauamt Schwerin und dem WAZV Parchim-Lübz



**Ingenieurbüro
Kirsch & Leirich**

Auftraggeber:	Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim (Amtsverwaltungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt Schwerin);
Leistungen iKL:	Bauoberleitung / örtliche Bauüberwachung
Auftragnehmer:	DAU Rohrleitungsbau GmbH Lübz
Ausführungszeit:	2009
Baukosten:	210.000,00 €
Inhalt des Bauvorhabens:	<ul style="list-style-type: none">- 2.900 m Trinkwasserleitung PE 100, 250 x 22,7- 3 St. Schutzrohrverlegungen bis DN 350- 5 St. Einbindungen an vorhandenen Leitungsbestand aus PE bzw. PVC DN 50 - DN 250- 6. St. Erneuerung bzw. Einbindungen von TW-Hausanschlüssen



Darstellung von Knotenpunkten der Erneuerung der TW-Versorgungsanlagen zwischen den Ortslagen Plau am See und Quetzin (Neubau TW-Versorgungsleitungen unterhalb eines neu herzustellenden Radweges)